

Il presente verbale attesta l'avvenuto montaggio a regola d'arte eseguito da tecnici specializzati in conformità alle disposizioni di montaggio e messa in servizio fornite dalla casa costruttrice.

L'elenco ed i prospetti "Istruzioni di montaggio", "Istruzioni di servizio", "Parti di ricambio" da consultare per il montaggio sono allegati alla documentazione tecnica inviata all'utente.

DATI IMPIANTOUTENTE: CALVANICA BERTOLA

FORNITORE: Mannesmann Dematic S.p.A - Agrate Brianza

Matricola n. 523033.01Impianto tipo BITRAVE - ZUKKE -Smontamento mm 22520Portata Kg. 20000 + 20000 / 2000In data 12/5/98Il Sig. L. pi. Provaronitecnico della ditta REMIS

dichiara che il montaggio dell'impianto sopra descritto è stato eseguito ed ultimato secondo le istruzioni del costruttore:

NOTE EVENTUALI

Prove di carico non effettuate in quanto
il Cliente non dispone del carico di prova
22-05-98: EFFETTUATE PROVE SOTTO CARICO

TIMBRO E FIRMA

P. L. Luca PROVARONIData 12/5/98

Mannesmann Dematic S.p.A. I - 20041 Agrate Brianza (MI)	VERBALE DI COLLAUDO secondo Direttiva Macchine 89/392/CEE	3 Pagine	Pagina 1
		MOD. 1800/006 Rev. 02	

Il presente verbale, compilato dal personale che effettua il collaudo, è pregiudiziale al rilascio della dichiarazione di conformità convalidante la marcatura CE o la dichiarazione del costruttore convalidante la progettazione.

DATI E RILEVAMENTI DI COLLAUDO

UTENTE: GALVAMCA BERTOLA

FORNITORE: Mannesmann Dematic S.p.A - Agrate Brianza

Matricola n. 52303301

Impianto tipo BITRAVE - ZUMME

Smontamento mm 22520

Portata Kg. 20000 + 20000 / 2000

In data 12/5/98

il Sig. L. pi. Proverom'

tecnico della ditta REMIS

ha effettuato le seguenti prove di collaudo:

N.B.: Prima di eseguire le prove funzionali con carico dinamico e la prova di carico statico, disattivare il dispositivo limitatore di carico (ove presente), che dovrà essere immediatamente riattivato a test ultimati.

PROVE FUNZIONALI CON CARICO DINAMICO

Carrello paranco con carico dinamico pari a

portata nominale + 10% = Kg. non effettuato - EFFETTUATO IL 22/05/98

Sono stati effettuati i seguenti movimenti :

- sollevamento:	salita/discesa	si ☒	no ☐
- traslazione:	destra/sinistra	si ☒	no ☐
- scorrimento:	avanti/indietro	si ☒	no ☐
- rotazione:	destra/sinistra	si ☐	no ☐

PROVA DI CARICO STATICO

Carrello paranco: in mezzzeria travi (carroponte)
all'estremità braccio (gru a bandiera)

con carico statico pari a

portata nominale + 25% = Kg. non effettuata - EFFETTUATA IL 22/05/98

Valore di freccia rilevato = F = ... 11 mm

Dopo aver scaricato il peso di prova, la deformazione elastica
è totalmente rientrata: si ☒ no ☐

3/06/98

DISPOSITIVO LIMITATORE DI CARICO (escluso paranchi a catena)

Dopo aver riattivato il dispositivo limitatore di carico e disposto un carico di prova
pari a portata nominale + 10% = Kg. 44.000 è stata effettuata
l'operazione di sollevamento;

Il limitatore di carico: è intervenuto ☒ non è intervenuto ☐
oppure:

è intervenuto con carico di prova pari a Kg. 44.000

PROVA DELLE SICUREZZE

(da eseguirsi con impianto scarico o con portata nominale)

Operando con la pulsantiera sono state eseguite le seguenti prove:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - pulsante marcia / arresto | si ☒ | no ☐ |
| - segnalatore acustico (se esistente) | si ☒ | no ☐ |
| - finecorsa sollevamento (se esistente) | si ☒ | no ☐ |
| - finecorsa traslazione carrello (se esistente) | si ☒ | no ☐ |
| - finecorsa scorrimento ponte (se esistente) | si ☒ | no ☐ |
| - finecorsa rotazione braccio (se esistente) | si ☐ | no ☐ |

altro

Vedi nota 1800/005
Nota superata da collaudo in data 22/05/98

CARTELLI INDICATORI

Sono stati applicati i seguenti cartelli indicatori:

- norme di sicurezza (in prossimità dell'area di utenza dell'impianto)
- altri: _____

